

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

	<b>PROponente Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAM	<b>Apelido Empreendimento</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	<b>Descrição do Lote</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
--	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE	182.611,63	% Período:	18,08%	32,06%	22,63%	27,23%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.916,97	% Período:	100,00%								
1.2.	ALVENARIA	3.114,98	% Período:	100,00%								
1.3.	REVESTIMENTOS	59.493,03	% Período:		50,00%	50,00%						
1.4.	COBERTURA	23.947,22	% Período:	50,00%	50,00%							
1.5.	ESQUADRIAS	13.508,98	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%						
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.495,04	% Período:	50,00%	50,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	16.409,68	% Período:		50,00%	50,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	15.682,62	% Período:				100,00%					
1.9.	PINTURA	6.331,72	% Período:				100,00%					
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.111,39	% Período:				100,00%					
<b>Total: R\$ 182.611,63</b>				%:	18,08%	32,06%	22,63%	27,23%				
				Repasso (R\$):	27.112,93	48.093,64	33.947,95	40.845,48				
				Contrapartida (R\$):	5.894,64	10.456,09	7.380,65	8.880,25				
				Outros (R\$):	-	-	-	-				
				<b>Investimento (R\$):</b>	<b>33.007,57</b>	<b>58.549,73</b>	<b>41.328,60</b>	<b>49.725,73</b>				
				%:	18,08%	50,14%	72,77%	100,00%				
				Repasso (R\$):	27.112,93	75.206,57	109.154,52	150.000,00				
				Contrapartida (R\$):	5.894,64	16.350,73	23.731,38	32.611,63				
				Outros (R\$):	-	-	-	-				
				<b>Investimento (R\$):</b>	<b>33.007,57</b>	<b>91.557,30</b>	<b>132.885,90</b>	<b>182.611,63</b>				

BALSAMO/SP

Local

sexta-feira, 3 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO

CREA/CAU: 0600853868

ART/RRT: 28027230200736505