



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
TRANSFERÊNCIA ESPEC	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAM	INFRAESTRUTURA URBANA DA RUA PROJETADA E RECAPEAM	INFRAESTRUTURA URBANA DA RUA PROJETADA E RECAPEAMENTO ASFÁ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	INFRAESTRUTURA URBANA DE RUA PROJ	334.281,55	% Período:	1,79%	26,38%	67,89%	3,95%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.373,78	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.597,13	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	12.442,00	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	75.732,43	% Período:		100,00%										
1.5.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	226.930,91	% Período:			100,00%									
1.6.	PASSEIO PÚBLICO	5.872,22	% Período:				100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO	7.333,08	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 334.281,55</b>															
				%:	1,79%	26,38%	67,89%	3,95%							
				Repasso (R\$):	5.188,66	76.622,61	197.200,47	11.475,26							
				Contrapartida (R\$):	782,25	11.551,82	29.730,44	1.730,04							
				Outros (R\$):	-	-	-	-							
				<b>Investimento (R\$):</b>	<b>5.970,91</b>	<b>88.174,43</b>	<b>226.930,91</b>	<b>13.205,30</b>							
				%:	1,79%	28,16%	96,05%	100,00%							
				Repasso (R\$):	5.188,66	81.811,27	279.011,74	290.487,00							
				Contrapartida (R\$):	782,25	12.334,07	42.064,51	43.794,55							
				Outros (R\$):	-	-	-	-							
				<b>Investimento (R\$):</b>	<b>5.970,91</b>	<b>94.145,34</b>	<b>321.076,25</b>	<b>334.281,55</b>							

BALSAMO/SP  
Local

sexta-feira, 22 de setembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO  
CREA/CAU: 060.085.386-8  
ART/RRT: 28027230231500588