



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MUNICÍPIO
BÁL SAMO

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE CRAS


PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do convênio


DATA BASE:
01/08/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediatamente após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediatamente após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediatamente após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediatamente após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		R\$	14.532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,48	
2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	M2	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	
		R\$	36.540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,02	
3	SUPERESTRUTURA	M2	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70	
		R\$	60.774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.774,22	
4	PAREDES E PAINÉIS	M2	0,00	308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,38	
		R\$	0,00	21.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.205,49	
5	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE	M2	0,00	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,95	
		R\$	0,00	47.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,25	
6	COBERTURA	M2	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	
		R\$	0,00	35.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,86	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		R\$	0,00	0,00	0,00	5.294,10	0,00	0,00	0,00	5.294,10	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	
		R\$	0,00	0,00	0,00	16.492,05	0,00	0,00	0,00	16.492,05	
9	FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
		R\$	0,00	0,00	0,00	1.094,89	0,00	0,00	0,00	1.094,89	
10	VIDROS	M2	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	
		R\$	0,00	0,00	0,00	8.027,74	0,00	0,00	0,00	8.027,74	
11	PISOS	M2	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	128,70	
		R\$	0,00	0,00	0,00	28.584,78	0,00	0,00	0,00	28.584,78	
12	PINTURA	M2	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	
		R\$	0,00	0,00	0,00	23.595,87	0,00	0,00	0,00	23.595,87	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00	0,00	170,90	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	29.877,09	0,00	0,00	29.877,09	
14	AUTOMAÇÃO (LÓGICA-TELEFONIA-AL. INCÊNDIO)	M	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,60	0,00	0,00	3.888,60	
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	56,42	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	31.544,59	0,00	0,00	31.544,59	
15	MARQUISE FACHADA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,75	0,00	0,00	4.820,75	
16	LIMPEZA DE OBRA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	145,75	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,76	0,00	0,00	1.808,76	
RECURSOS ESTADUAIS			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00		
RECURSOS PRÓPRIOS			49.346,71	41.991,59	20.589,43	9.439,79	121.367,52				
TOTAL			111.846,71	104.491,59	83.089,43	71.939,79	371.367,52				

BálSAMO/SP, 26 de Novembro de 2021

ART N° 28027230211314819
ASSINATURAS


CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
Prefeito Municipal de BálSAMO/SP


JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO
Engenheiro Civil - CREA/SP.: 060.085.386-8