



**CRONOGRAMA PREVISTO - PLE**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO  
1077460-28/2021

Nº SICONV  
914766/2021

PROponente TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

DESCRIÇÃO DO LOTE  
INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frentes de Obra									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1									
	<b>Financeiro (R\$):</b>	2.959,68									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1								
	<b>Financeiro (R\$):</b>		18.304,91								
4	DRENAGEM SUPERFICIAL			2							
	<b>Financeiro (R\$):</b>			86.098,61							
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				3						
	<b>Financeiro (R\$):</b>				433.162,21						
6	PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					4					
	<b>Financeiro (R\$):</b>					44.167,30					
7	SINALIZAÇÃO						4				
	<b>Financeiro (R\$):</b>						1.222,63				
<b>Total:</b>		<b>R\$ 585.915,34</b>									

Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Período %	3,63%	14,69%	73,93%	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período R\$	21.264,59	86.098,61	433.162,21	45.389,93	-	-	-	-	-	-
Acumulado %	3,63%	18,32%	92,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado R\$	21.264,59	107.363,20	540.525,41	585.915,34	585.915,34	585.915,34	585.915,34	585.915,34	585.915,34	585.915,34

BÁLSAMO/SP

Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO**

CREA/CAU: 060.085.386-8

ART/RRT: 28027230221341969