

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola Modesto	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Sala na Escola Municipal Modesto José Moreira
--	--	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22	12 08/22
1.	CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA	300.007,36	% Período:	28,37%	18,15%	20,16%	33,32%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.635,54	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRA ESTRUTURA	36.036,28	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	67.789,02	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	ALVENARIA	24.783,14	% Período:		80,00%	20,00%									
1.5.	REVESTIMENTO	47.603,64	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
1.6.	COBERTURA	20.061,46	% Período:			80,00%	20,00%								
1.7.	ESQUADRIAS	9.911,75	% Período:			100,00%									
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	33.130,85	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	11.531,87	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	CLIMATIZAÇÃO	34.167,90	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA	13.355,91	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 300.007,36			%:	28,37%	18,15%	20,16%	33,32%								
Período:	Repassse (R\$):			-	-	-	-								
	Contrapartida (R\$):			85.124,13	54.444,31	60.485,31	99.953,61								
	Outros (R\$):			-	-	-	-								
	Investimento (R\$):			85.124,13	54.444,31	60.485,31	99.953,61								
Acumulado:	%:			28,37%	46,52%	66,68%	100,00%								
	Repassse (R\$):			-	-	-	-								
	Contrapartida (R\$):			85.124,13	139.568,44	200.053,75	300.007,36								
	Investimento (R\$):			85.124,13	139.568,44	200.053,75	300.007,36								

BÁLSAMO/SP
Local

terça-feira, 20 de julho de 2021
Data



Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO
CREA/CAU: 0600853868
ART/RRT: 28027230210995672